

2020 年 3 月 6 日

各 位

西武鉄道株式会社

【お詫び】土留め壁の一部崩壊について

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、当社敷地内において土留め壁（コンクリートブロック製、高さ約 80cm・幅約 100cm）の一部が崩壊し、通行していた方（1 名）に接触する事故が発生いたしました。お怪我をされた方をはじめ関係の皆さまには、多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今般の事態を厳粛にかつ重く受け止め、お怪我をされた方には誠意を持って対応をするとともに、再発防止に向けて全力で取り組んでまいります。

詳細は下記のとおりです。

記

- | | |
|------------|--|
| 1. 発 生 日 時 | 2020 年 3 月 5 日（木） 16 時 20 分頃 |
| 2. 発 生 場 所 | 池袋線所沢～西所沢駅間 吾妻架道橋付近（下り線側）
（所在地：埼玉県所沢市大字久米字正徳庵 388-3） |
| 3. 状 況 | 上記日時に上記場所を通行していた方から、道路脇の土留め壁が崩れ、同行者の右脚に接触し、怪我をした、との通報を受けました。当社社員が現地に行き、道路脇に設置された土留め壁の一部が道路側に崩れ、小児（1 名）の方の右脚に接触したことを確認しました。
この接触により、右脚に擦過傷が生じ、救急車にて病院へ搬送されました。 |
| 4. 倒 壊 物 | 土留め壁の一部（コンクリートブロック 9 個（3 個×3 段））
（1 個あたり：重さ約 8.6kg、高さ約 19cm、幅約 39cm、厚さ約 10 cm） |
| 5. 原 因 | 長年堆積した土の影響により崩れたものと推察されます。 |
| 6. 当面の対策 | 発生後、直ちに崩れた土留め壁を撤去し、土嚢により応急処置を施しました。後日、正式な復旧に着手します。
また、同様箇所の緊急点検を実施します。 |

以 上